

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: Ved Kærhuset
Sag: Midlertidig institution i 5 år ved Kærhuset, 160 enheder

Sag nr.: 395-005

Fase	Overslag forslagsfase	Overslag udbudsfase	Regnskab
Dato	20-08-2018	17.12.2018	
Indtægter i forbindelse med byggesagen			
Projektering og tilsyn Bygning	150.000	150.000	
Projektering og tilsyn Friareal			
Byggeudgifter (transport /opstilling af pavillon)	3.700.000	2.975.000	
Byggeudgifter (køkken/elevator)		1.200.000	
Byggeudgifter (Følgeudgifter) ¹		2.025.000	
Friareal (håndværkerudgifter mv)	4.600.000	4.600.000	
Uforudsete udgifter		400.000	
Løst inventar	1.300.000	1.000.000	
Omkostninger	150.000	150.000	
Særlige installationer til IT og sikring	50.000	50.000	
Særlige foranstaltninger til forskønnelse af byrummet			
Vinterforanstaltninger			
Andet			
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	9.950.000	12.550.000	
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	JOI/TMK	JOI/TMK	/

¹ – UFO 0.4 mil. Kr. – fremføring af stikledninger 0.4 mio. kr. – omlægning af kloak 0.3 mio. kr. - etablering af sandbund 0.425 mio. kr. – ABA/brandplan/ABDL 0.5 mio. kr.