

ØKONOMIOVERSIGT

dato: 11.02.2016

Sted: Hendriksholm Skole  
Sag: Ombygning af nordfløjen

BA sag nr.: 313-051

Prissætningsgrundlag	Overslag forslagsfase	Overslag udbudsfase	Regnskab
Indtægter i forbindelse med byggesagen			
Projektering og tilsyn (*)	750.000	1.730.000	
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv)	13.450.000	13.870.000	
Friareal (håndværkerudgifter mv)	525.000	525.000	
Løst inventar			
Omkostninger (**)	75.000	210.000	
Vinterforanstaltninger	200.000	100.000	
IT-installationer og alarmanlæg	50.000	50.000	
Støjskærm (***)		600.000	
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	15.050.000	17.085.000	
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	JF / OPJ	JOI / LP	/

(\*) I forslagsfasen var det planlagt at Bygningsafdelingen skulle varetage projekteringen på arkitektdelen, samt byggeledelse, tilsyn og sikkerhedskoordineringen. Pga. forskellige omstændigheder er dette arbejde udlagt til ekstern rådgiver. Dette forhold har medført en merudgift på kr. 980.000 til rådgiverhonoraret.

(\*\*) Beløbet har været sat alt for lavt i forslagsfasen. Omkostninger indeholder: Entrepriseforsikring, udgifter til landinspektør, geotekniker, miljøprøver, akustikrådgivning og til digitalt udbud.

(\*\*\*) Støjskærmen på kr. 600.000 var ikke medregnet i forslagsfasen.