

Notat om: Status vedrørende etablering af kælkebakke ved Rødovrehallen		BKFs administration og Tandplejen
Sagsbehandler: Merethe Hansen	Dato:	25. maj 2016
Til:	J. nr.:	15/025373-8

Status vedrørende etablering af kælkebakke ved Rødovrehallen

Kommunalbestyrelsen har i januar måned 2016 givet en anlægsbevilling på 450.000 kr. til etablering af kælkebakke på skråningen ved Rødovrehallen med en forventet ibrugtagning i maj måned 2016.

Den nye flotte kælkebakke var færdig i starten af maj med en planlagt indvielse den 9. maj 2016.

Umiddelbart før indvielsen blev der konstateret tekniske udfordringer med kælkebakken. Indvielsen blev derfor udsat, og leverandøren UNO Koncept A/S gik i gang med nærmere undersøgelser af anlægget.

Det er nu konstateret, at leverandøren har begået en fejl, idet hældningen er for lav. UNO har påtaget sig det fulde ansvar og omlægger banen til den rigtige hældning uden udgift for Rødovre Kommune. Samarbejdet med UNO har været godt, og forvaltningen ser frem til det færdige resultat.

Den endelige plan for udførelsen er endnu ikke modtaget, men det forventes pt. at kælkebakken bliver færdig i slutningen af juni 2016, og der vil snarest muligt derefter blive afholdt indvielse.