

## Tidsplan for Exit strategi.

Startdato	01-08-2018
Slutdato	31-07-2019

Estimeret timer	0
-----------------	---

Udregnes fra antal personer på aktivitet \* det antal arbejdsdage mellem start dato og slutdato for hver enkelt aktivitet \* antal arbejdstimer per dag defineret i opsætning. Kun weekend er medregnet og ingen ferie og helligdage.

Aktivitet	Type	Ansvarlig	Personer	adskilt af ; tegn	dd-mm-yyyy	dd-mm-yyyy	Udregnet	Kan skjules	Kan skjules	Kan skjules	Bemærkninger
					Start	Slut	Dage	Arbejdsdage	Personer	Estimeret timer	
<b>KB træffer beslutning om opsigelse af lejemålet</b>	Beslutning	KB	1		01-08-2018	01-08-2018	1	8			
<b>Fase 1. RKE opsiger lejemålet Gunnekær 60-64</b>	Ophør af lejemål	RKE	1		08-08-2018	08-08-2018	1	1			
<b>Fase 2. Byggesagsbehandling påbegyndes</b>	Andet	RKE	1		08-08-2018	02-10-2018	56	40			
<b>Fase 3. Lejemål anskaffes</b>	Planlægning	RKE	1		08-08-2018	08-08-2018	1	1			
Lejeaftale vedr. Gunnekær 8 (eller andet lejemål) indgås	Beslutning	RKE	1		12-09-2018	12-09-2018	1	1			
Lejemål overtages	Andet	RKE	1		01-01-2019	01-01-2019	1	1			
Lejemål istandsættes og indrettes (herunder it,el og alarm arbejder)	Istandsættelse og indretning	BYG	1		02-01-2019	31-01-2019	30	22			
<b>Fase 4. Opstilling af pavilloner</b>	Opstilling af pavillon	Alle	1		08-08-2018	31-10-2018	85	61			
Aftale om levering af pavilloner indgås	Opstilling af pavillon	RKE	1		08-08-2018	08-08-2018	1	1			
Pavilloner produceres	Opstilling af pavillon	BYG	1		13-08-2018	25-10-2018	74	54			
Fundament til pavilloner opføres, it, el, vand, vvs og kloakering fremføres	Opstilling af pavillon	BYG	1		20-08-2018	31-08-2018	12	10			
Pavilloner leveres og opstilles, it, alarm, el, vand, vvs og kloakering tilsluttes	Opstilling af pavillon	BYG	1		29-10-2018	13-12-2018	46	34			
<b>Fase 5. Rømning af Egegårdsvej 77</b>	Flytning	RKE	1		04-01-2019	11-01-2019	8	6			
Medarbejdere flyttes til pavilloner (10 medarbejdere forbliver på E77)	Flytning	RKE	1		04-01-2019	11-01-2019	8	6			
<b>Fase 6. Istandsættelse af Egegårdsvej 77</b>	Indretning	BYG	1		14-01-2019	15-02-2019	33	25			
Flytning/opstilling af vægge, el- og malerarbejde, IT og alarm samt låsarbejde	Istandsættelse og indretning	BYG	1		16-01-2019	13-02-2019	29	21			
<b>Fase 7. Medarbejdere flyttes til Egegårdsvej 77 fra E48 og Gunnekær 60-64</b>	Flytning	RKE	1		20-02-2019	25-02-2019	6	4			
<b>Fase 8. Istandsættelse og indretning af Egegårdsvej 48-50</b>	Istandsættelse og indretning	BYG	1		27-02-2019	14-03-2019	16	12			
Flytning/opstilling af vægge, el- og malerarbejde, IT og alarm samt låsarbejde	Istandsættelse og indretning	BYG	1		27-02-2019	14-03-2019	16	12			
<b>Fase 9. Medarbejdere flyttes fra Gunnekær 60-64 til Egegårdsvej 48-50</b>	Flytning	RKE	1		18-03-2019	20-03-2019	3	3			
<b>Fase 10. Medarbejdere flyttes fra Gunnekær 60-64 til Egegårdsvej 66 pavillon</b>	Flytning	RKE	1		21-03-2019	22-03-2019	2	2			
<b>Fase 11. Medarbejdere flyttes til Gunnekær 8</b>	Flytning	RKE	1		25-03-2019	26-03-2019	2	2			
<b>Fase 12. Reetablering Gunnekær 60-64</b>	Reetablering	BYG	1		01-04-2019	28-06-2019	89	65			
Nedtagning af alarmanlæg samt låsesystemer, og flytning af IT fiber	Reetablering	BYG	1		01-04-2019	28-06-2019	89	65			
<b>Fase 13. Aflevering af Gunnekær 60-64 til ejer</b>	Andet	RKE	1		01-07-2019	01-07-2019	1	1			
					27-05-2018	27-05-2018	0	0			
					28-05-2018	28-05-2018	0	0			
					29-05-2018	29-05-2018	0	0			
					30-05-2018	30-05-2018	0	0			
					31-05-2018	31-05-2018	0	0			
					01-06-2018	01-06-2018	0	0			
					02-06-2018	02-06-2018	0	0			
					03-06-2018	03-06-2018	0	0			
					04-06-2018	04-06-2018	0	0			
					05-06-2018	05-06-2018	0	0			
					06-06-2018	06-06-2018	0	0			