



Børne- og kulturforvaltningen  
Sara Flachs

Dato 05-01-2023  
ØS-ident. XA-620174  
Sag nr. 376-031

## Anlægsregnskab

**Sted:** Nyager skole  
**Sag:** Solafskærmning

Kommunalbestyrelsen har den 27. oktober 2020 givet anlægsbevilling til etablering af solafskærmning på Nyager skole.

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	2.300.000 kr.
Forbrug i alt	2.328.727 kr.
Merforbrug	28.727 kr.

(eventuelle bemærkninger)

Bygningsafdelingen anbefaler, at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen

/

David Norborg Petersson

RØDOVRE KOMMUNE  
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

Sted: **Nyager skole**  
Sag: **Solafskærmning**

Sag nr.

	<b>Overslag forslagsfase</b>	<b>Overslag udbudsfase</b>	<b>Regnskab</b>
	[Indtast dato]	[Indtast dato]	06-01-2023
Indtægter i forbindelse med byggesagen			
Projektering og tilsyn Bygning			226.071
Projektering og tilsyn Friareal			
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv)			2.102.656
Friareal (håndværkerudgifter mv)			
Løst inventar			
Omkostninger			
Særlige installationer til IT og sikring			
Afsætning til uforudseelige udgifter			Indeholdt i øvrige poster
Andet			
Samlede udgifter kr. ekskl. moms			
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	/	/	JOI / DNP

## REGNSKABSBERMÆRKNINGER

### Note 1

Anlægsbevilling:	KB-dato: 27-10-2020	2.300.000 kr.	
		i alt	<u>2.300.000 kr.</u>

### Note 2

Udgifter afholdt:	år: 2020 med	219.763 kr.	
	år: 2021 med	1.872.414 kr.	
	år: 2022 med	236.550 kr.	
		i alt	<u>2.328.727 kr.</u>

### Note 3

Merforbrug i forhold til anlægsbevilling	<u>i alt</u>	<u>28.727 kr.</u>
--	--------------	-------------------

Forklaring til merforbrug på regnskabet:

Afsluttende arbejder og prisstigninger i 2021 og 2022