



Til -  
Børne- og Kulturforvaltningen

15. september 2015

## ØKONOMIOVERSIGT bilag til lukket dagsorden

Sag: Rødovre Stadionhal, etablering af kunstbelægning på løbebaner samt belysning.

Prissætningsgrundlag	Økonomisk overslag i kr.	Regnskab
Rådgiverydelser - landinspektør, projektering, rådgivning og udbud	300.000	313.346,73 kr.
Anlægsarbejde herunder rydning, udskiftning af belægning, belysning og inventar	5.529.000	5.529.642,00 kr.
Uforudseelige udgifter	196.000	166.729,85 kr.
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	6.025.000	6.009.718,58 kr.
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	/	<i>P. H. / K. B. Børn</i>

### REGNSKABSBERMÆRKNINGER

#### Note 1

Anlægsbevilling:	KB-dato: 25.2.2014	4.900.000 kr.
Anlægsbevilling:	KB dato: 17.6.2014	450.000 kr.
Anlægsbevilling:	KB-dato: 17.6.2014	<u>675.000 kr.</u>
Samlet anlægsbevilling		6.025.000 kr.
Regnskab		6.009.719 kr.

15.281 kr.

Mer-/mindre forbrug i forhold til anlægsbevilling 15.281,42 kr.

#### Note 2

Udgifter afholdt:	År: 2014	kr.	5.647.859,23 kr.
	År: 2015	kr.	361.859,35 kr.
	I alt		6.009.718,58 kr.

#### Note 3

#### Teknisk Forvaltning

#### Park og Natur

Tæbyvej 77  
2610 Rødovre  
Telefon 3637 7218  
rk@rk.dk  
www.rk.dk

#### Kontakt

Sagsbehandler  
Pia Hertz  
Telefon  
3637 7274

#### Journalnummer

901-12

Side 1 af 1