

Internt Notat

Dato: 02-03-2022

Sagsnummer: 02.03.00-P20-1-21

Sagsbehandler: Andreas Nawrocki Anker

Ansættelsessted: Børne- og Kulturforvaltningens administration

Orientering af BSU om forsinkelser på etablering af produktionskøkkener i Broparken og Slottet

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. maj 2021 principper for etablering af produktionskøkkener, herunder at der kan gå 1-2 år fra forældrenes afstemning om en frokostordning for børnehavebørnene og til, at eventuelle nye produktionskøkkener kan stå klar til en frokostordning.

Forældrene stemte i juni 2020 om frokostordning i Broparken og Slottet. Da de eksisterende køkkener i Broparken og Slottet ikke er indrettet som produktionskøkkener, godkendte kommunalbestyrelsen på mødet den 25. maj 2021, at der blev givet en anlægsbevilling til etablering af produktionskøkkener i Broparken og Slottet, på hhv. 4,7 mio. kr. og 3,4 mio. kr.

Teknisk Forvaltning vurderede i maj 2021, at produktionskøkkenerne kunne etableres indenfor 1-2 år i Broparken og Slottet, så køkkenerne stod færdige i foråret 2022. På grund af konjunkturerne i byggebranchen har Teknisk Forvaltning i efteråret 2021 justeret tidsplanen, så køkkenerne kunne stå klar i juni 2022.

De tekniske forundersøgelser på særligt Broparken, som blev udført ved årsskiftet 2021-2022, har taget længere tid end forventet. Målet om, at der går 1-2 år fra afstemning til, at produktionskøkkenerne er klar, kan derfor ikke overholdes for de to projekter.

Det forventes, at myndighedsbehandlingen i Teknisk Forvaltning snart kan færdiggøres således, at produktionskøkkenerne er klar til brug i efteråret 2022.