

Notat om: Orientering om ombygninger i børneinstitutionen Tjørneparken		BKFs administration og Tandplejen
Sagsbehandler: Sara Flachs	Dato:	28. september 2015
Til:	J. nr.:	14/017836-27

Rødovre Kommune lejer lokaler og udendørsfaciliteter til børneinstitutionen Tjørneparken af Boligselskabet Lejerbo. Tjørneparken har siden 1. maj 2015 været under ombygning i form af nyt tag, nye vinduer og nyt ventilationsanlæg. Da Lejerbo fremlagde ombygningsplanen strakte den sig alene henover sommermånederne. Derfor blev vuggestuegrupperne placeret i dele af biblioteket på Trekantsgrunden, mens børnehavegrupperne blev tilbage i institutionen og fordelt i de brugbare lokaler, som pædagogisk blev kombineret med meget udeliv.

Ombygningerne skulle oprindeligt have været færdige ved udgangen af august, hvilket blev forlænget til medio oktober. Senest er det meddelt, at 1. salen (vuggestuen) forventes klar til rengøring og møblering den 9. november, hvorefter udskiftning af vinduer i stueetagen vil blive igangsat.

Så længe der udføres støjende arbejde i institutionen, er det ikke muligt at hjemtage vuggestuebørnene, endvidere har det vist sig, at der ikke bliver mulighed for at sætte vinduer op i et børnehavegrupperum ad gangen. Dette skal sammenholdes med, at det på grund af årstiden ikke længere er muligt for børnehavebørnene at være ude det meste af dagen, og de indendørs rammer er ikke tilstrækkelige til, at børnene kan være der.

På baggrund af de nuværende forhold og fremtidsudsigter har Teknisk Forvaltning kontaktet Lejerbo med anmodning om, at de skulle tage initiativ til at begrænse generne, dels i forhold til børn, forældre og personale og dels med henblik på at dække de tab kommunen har i form af uudnyttede pladser/enheder. Teknisk Forvaltning foreslår i den forbindelse bl.a. etablering af en 100 kvm stor pavillon på Tjørneparkens udearealer. Der pågår p.t. forhandlinger med Lejerbo herom.