

ØKONOMIOVERSIGT

dato: 20.02.2020

Sted: Skovly
Sag: Etape I – Tagrenovering, pejsestuen, toiletter og skolestuen

BA sag nr.: 404-020

Prissætningsgrundlag	Overslag forslagsfase 12.10.2018	Økonomi efter licitation 07.02.2020	Regnskab
Projektering og internt tilsyn	900.000	850.000	
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv) Inkl. UF og besparelse	4.400.000	5.734.00 *-398.000 UF 9% 500.000	
Løst inventar	200.000	200.000	
Omkostninger	230.000	140.000	
Vinterforanstaltninger	200.000	0	
IT-installationer og alarmanlæg	150.000	50.000	
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	6.080.000	7.076.000	
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	JOI/LP	JOI/AVA	/

Noter:

Årsag til højere udgift efter licitation skyldes bl.a.

- Øgede krav til isolering
- Yderligere forstærkning af spær i forhold til forventet
- Spær er simple og for tynde (dårlig beskaffenhed)
- Opgaven har en større kompleksitet end forventet (gammel landbrugsbygning)

*Besparelser:

- Ændring af gulvoverflader i aktivitetsrum
- To nye døre i spisestue udgår (indgår igen hvis der er plads i UF)
- Ny facadebeklædning på sydgavl (indgår igen hvis der er plads i UF)