



Børne- og Kulturforvaltningen  
John Kronbak

Dato 6. februar 2018  
ØS-ident. 620084  
Sag nr. 313-051

### Anlægsregnskab

**Sted:** Hendriksholm Skole

**Sag:** Nordfløj, ombygning til indskolingsområde samt udvidelse af nordre sal

Kommunalbestyrelsen har givet projekteringsbevilling til 500.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til 14.550.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har givet tillægsbevilling til 2.035.000 kr.

Arbejdet er afsluttet og regnskab fremsendes vedlagt.

Anlægsbevilling i alt	17.085.000 kr.
Forbrug i alt	17.846.706 kr.
Merforbrug	-761.706 kr.

Bygningsafdelingen anbefaler at regnskabet indstilles til godkendelse.

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen

/

Lars Plenge

RØDOVRE KOMMUNE  
Bygningsafdelingen

ØKONOMIOVERSIGT

Dato: 6. februar 2018

Sted: Hendriksholm Skole

Sag: Nordfløj, ombygning til indskolingsområde samt udvidelse af nordre sal

Sag nr. 313-051

Prissætningsgrundlag	Overslag forslagsfase	Overslag udbudsfase	Regnskab
Indtægter i forbindelse med byggesagen			
Projektering og tilsyn Bygning	750.000	1.730.000	1.901.315
Projektering og tilsyn Friareal	525.000	525.000	478.573
Byggeudgifter (håndværkerudgifter mv)	13.450.000	13.870.000	14.523.488
Friareal (håndværkerudgifter mv)			
Løst inventar			
Omkostninger	75.000	210.000	250.351
Vinterforanstaltninger	200.000	100.000	
Særlige installationer til IT og sikring	50.000	50.000	40.184
Andet		600.000	652.795
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	<b>15.050.000</b>	<b>17.085.000</b>	<b>17.846.706</b>
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	JF / OPJ	JOI / LP	JOI / LP

Note 1

Projekteringsbevilling:	KB-dato: 27. januar 2015	500.000 kr.	
Anlægsbevilling:	KB-dato: 25. august 2015	14.550.000 kr.	
Tillægsbevilling:	KB-dato: 29. marts 2016	2.035.000 kr.	
		<b>i alt</b>	<b>17.085.000 kr.</b>

---

Note 2

Udgifter afholdt:	år: 2015 med	1.000.720 kr.	
	år: 2016 med	11.581.632 kr.	
	år: 2017 med	5.264.354 kr.	
		<b>i alt</b>	<b>17.846.706 kr.</b>

---

Note 3

Merforbrug i forhold til anlægsbevilling	<b>i alt</b>	<b>-761.706 kr.</b>
--	--------------	---------------------

Forklaring til merforbrug på regnskabet:

Overskridelsen af anlægsbevillingen skyldes at der har været forholdsvis mange uforudsete omkostninger. F.eks. har den været udgifter til miljøsanering, ekstra fundering i forbindelse med udvidelsen af salen, samt til dækning af forlænget byggepladsdrift.