



Til Børne og Kulturforvaltningen

7. januar 2020

## Regnskabsafslutning

Sag: Hendriksholm skole, Omlægning af legeplads

Prissætningsgrundlag	Økonomisk overslag i kr.	Regnskab
Rådgiverydelser, herunder projektering, udbud, tilsyn	280.000	302.860 kr.
Anlægsarbejde, kontrakt Kompan bygherreleverance	2.950.000	2.549.979 kr. 83.645 kr.
Aflåselig affaldsgård *)	70.000	8.500 kr.
Uforudseelige udgifter, herunder	100.000	453.807 kr.
Samlede udgifter kr. ekskl. moms	3.400.000	3.398.791 kr.
Attestation af afdelingsleder/sagsbehandler	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

\*) etableret i samarbejde med skolen med genanvendelse af eksisterende bygning

## REGNSKABSBERMÆRKNINGER

## Note 1

Anlægsbevilling:  
Regnskab

KB-dato: 24.04.2018

kr. 3.400.000  
kr. 2.398.791

kr.

Mer-/mindre forbrug i forhold til anlægsbevilling

1.209 Kr.

## Note 2

Udgifter afholdt:

År: 2018  
År: 2019

kr. 3.267.535  
kr. 131.256

3.398.791 kr.

## Note 3

Forklaring til mer-/mindreforbrug på regnskabet:

**Teknisk Forvaltning  
Park og Natur**

Tæbyvej 77  
2610 Rødovre  
Telefon 3637 7273  
rk@rk.dk  
www.rk.dk

**Kontakt**

Sagsbehandler  
Pia Hertz  
Telefon  
3637 7273

**Journalnummer**