

# Internt Notat

**Dato:** 03-03-2023

**Sagsnummer:** 04.00.00-P20-2-21  
**Sagsbehandler:** Morten Dam Vestergaard  
**Ansættelsessted:** Kultur- og Fritidsområdet

**Til:** Kultur- og Fritidsudvalget

## Statusnotat vedr. anlægsinvesteringer på idrætsområdet

Nedenfor ses en oversigt over de til dags dato vedtagne projekter for idrætspuljen (10x10 mio. kr.).

Forening	Projekt	Bevilling	År
Islev Taekwondo Klub	Træningsfaciliteter og klubrum (fase 2)	7,5 mio. kr.	2022
Fodboldklubberne	Kunstgræsbane ved Islev Skole	8,25 mio. kr. (ekskl. 1,5 mio. kr. fra kassen)	2022
Rødovre Tennisklub	Renovering og omlægning af tennisanlægget	2,4 mio. kr. (ekskl. 4,5 mio. kr. fra kassen)	2023
Gå-Lunt-Løb Rødovre	Udendørs træningsfaciliteter ved Espelundens Idrætsanlæg	0,25 mio. kr.	2023
Rødovre Omegn Disc Golf	Disc golf bane i Espeparken	0,17 mio. kr.	2023
Rødovre Red Rabbits	Mobile basketballkurve ved Rødovrehallen, på skoler eller på udendørs basketballbaner	0,12 mio. kr.	2023
I alt		18,69 mio. kr. (ekskl. 6 mio. kr. fra kassen)	

Derudover har DGI Storkøbenhavn udarbejdet et visionsoplæg omkring idrætsfaciliteterne i Rødovre Kommune, hvor der er afsat 0,5 mio. kroner til konsulenttydelser, tryk af materialer samt præsentation af oplægget.

Processen for prioritering af midlerne for 2024 blev sat i gang den 5. januar 2023 med deadline for indsendelse af projektansøgninger den 26. februar 2023.

### Etablering af træningsfaciliteter og klubrum for Islev Taekwondo

Etablering af den nye taekwondo bygning blev igangsat i november 2022 med nedrivningen af halvdelen af den eksisterende bygning. I den forbindelse har det vist sig nødvendigt at undersøge jorden for yderligere forurening. Den 20. februar blev der afholdt et møde mellem Miljø, Regionen og Dansk Miljørådgivning med henblik på at afklare grundlag for udarbejdelse af §8-ansøgning (jordforureningsloven). Grundlaget blev godkendt og det forventes, at tilladelsen kan gives i slutningen af marts måned med forventet byggestart den 1. april 2023. Islev Taekwondo Klub og Orient er orienteret om forureningen og indforstået med den fremadrettede byggeproces. Med hensyn til uderummet skal der etableres bedre parkeringsforhold og i den forbindelse er det eksisterende hegn flyttet ind mod fodboldbanen.

#### Tidsplan:

- Nedrivning af eksisterende hus: oktober 2022 – januar 2023
- Undersøgelse af forurening på grunden: december 2022 – marts 2023

- Udførelse: april 2023 – december 2023
- Ibrugtagning: januar 2024

### **Etablering af kunstgræsbane ved Islev Skole**

I efteråret 2022 blev projekteringen af kunstgræsbanen færdiggjort og med udgangspunkt i dette blev der i oktober 2022 afholdt borgermøde for de lokale beboere. Mødet blev afviklet uden særlige kommentarer eller kritikpunkter til projektet. Den 26. januar 2022 blev udbudsmaterialet fremsendt og på baggrund af udbuddets tildelingskriterier har vi valgt at arbejde videre med Karise Anlæg og Byg A/S som entreprenør til anlæg af kunstgræsbanen og lysanlægget. På nuværende tidspunkt gennemgås tilbudsmaterialet med henblik på eventuelle tilpasninger. Selve anlægsarbejdet med etablering af kunstgræsbane forventes at starte op i marts/april 2023 og vil vare ca. 3-4 måneder.

#### Tidsplan:

- Projektering: april 2022 – september 2022
- Borgermøde og høring: oktober 2022
- Udbud: februar 2023
- Udførelse: marts/april 2023 – juli 2023
- Ibrugtagning: juli/august 2023

### **Renovering og omlægning af tennisanlægget:**

Med budget 2022 blev det besluttet at renovere Rødovre Kommunes tennisanlæg, herunder at 5 af de 9 baner skulle omdannes til helårsbaner med lys. Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende besluttet - vha. midler fra idrætspuljen - at omdanne alle 9 baner til helårsbaner. Rødovre Kommune har siden da indgået en aftale med Creo arkitekter om at være rådgivende ingeniører på projektet og den 6. februar 2023 blev der afholdt opstartsmøde og rundvisning på anlægget med repræsentanter fra kommunen, Creo arkitekter samt Rødovre Tennisklub. Creo arkitekter udarbejder udbudsmateriale samt intern tidsplan for inddragelse af kommunen og Rødovre Tennisklub med henblik på at afdække og koordinere ønsker til anlægget. Rødovre Tennisklub har ønske om at renoveringen færdiggøres inden året er omme med indvielse i marts 2024.

#### Tidsplan:

- Projektering og udbud: februar 2023 – maj 2023
- Udendørs tennissæson: april 2023 – september 2023
- Udførelse: september 2023 – november 2023
- Indvielse: marts 2024

### **Udendørs træningsfaciliteter ved Espelundens idrætsanlæg:**

Der er blevet afsat 250.000 kroner til etablering af træningsfaciliteter ved Espelundens Idrætsanlæg. I samarbejde med Gå-Lunt-Løb har kommunen indhentet tilbud fra tre forskellige udbydere, hhv. Noord, Elverdal og Kompan. På baggrund af drøftelser mellem Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltning og Gå-Lunt-Løb arbejdes der videre med tilbuddene fra Noord og Elverdal. Træningsfaciliteterne har fokus på funktionelle øvelser som kan bruges af alle foreninger og borgere i området. Der skal søges om dispensation fra fredningsnævnet inden arbejdet kan påbegyndes.

#### Tidsplan:

- Tilpasning og udvælgelse af tilbud: februar – marts 2023
- Udarbejdelse af ansøgning om dispensation: marts 2023 – april 2023
- Udførelse: så snart fredningsmyndighederne har godkendt projektet (forhåbentlig sommer/efterår 2023). Forventet etableringstid er 2 uger.

### **Etablering af disc golf bane i Espeparken:**

Der er blevet afsat 170.000 kroner til etablering af disc golf i Espeparken. I samarbejde med Rødovre Omegn Disc Golf har kommunen gennemgået situationsplanen for banen, indhentet tilbud samt færdiggjort ansøgningen til fredningsnævnet. Der lægges op til en 12-hullers bane med to træningskurve. Rødovre Omegn Disc Golf er blevet godkendt som folkeoplysende forening og har henover vinteren haft aktiviteter i parken vha. eget udstyr.

#### Tidsplan:

- Tilpasning og udvælgelse af tilbud: januar – marts 2023

- Udarbejdelse af ansøgning om dispensation: januar 2023 - marts 2023
- Udførelse: så snart fredningsmyndighederne har godkendt projektet (forhåbentlig sommer/efterår 2023). Forventet etableringstid er 2 uger.

### **Opsætning af mobile basketballkurve ved Rødovrehallen, på skoler eller på udendørs basketballbaner:**

Der er blevet afsat 120.000 kroner til mobile basketballkurve i kommunen. I den forbindelse har "Rødovre Basket – Red Rabbits" søgt om at få dækket et restbeløb til indkøb og montering af fire beslag der kan sænke basketballkurvene på Rødovre Gymnasium til børnehøjde. Gymnasiet har givet tilladelse til monteringen, og klubben har fået tilsagn fra forvaltningen om, at de kan bruge midler fra anlægsbevillingen til dette. Beløbet er på ca. 24.000 kr. hvoraf akut- og udstyrspuljen dækker halvdelen. De resterende midler i puljen skal fortsat bruges på mobile basketballkurve. BørneBasketFonden er sammen med klubben ved at undersøge, hvilke løsninger der er mulige.

#### **Tidsplan:**

- Forvaltningen er løbende i dialog med Rødovre Red Rabbits og BørneBasketFonden om mulige steder for opsætning af mobile basketballkurve.